



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

PROJET N°001/JAF/CODEFO/2012 :

**POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE
CLASSE AU CETIC DE FOTOUNI DANS LA COMMUNE
D'ARRONDISSEMENT DE BANDJA.**

RAPPORT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX N°01 DU 04 JUIN 2012

L'an deux mil douze et quatrième jour du mois de juin, s'établi le premier rapport sur l'avancement des travaux du projet cité en titre. Les points ci-après meublent le présent document :

I- MATERIAUX

La dernière commande des matériaux a été achetée à Bafoussam et à Bafang. Les pièces justificatives ne sont pas encore parvenues à la rédaction du présent rapport. Elles seront instantanément mises à disposition dès réception.

II- AVANCEMENT DES TRAVAUX

Après la réalisation des tâches suivantes :

- Implantation ;
- Fouilles en puits pour semelles et poteaux,

La mise en œuvre du béton de propreté et le coulage des semelles de fondation ont fait l'objet de l'avancement des travaux depuis la reprise du chantier. Il ne reste plus que huit (08) semelles à couler sur les vingt quatre (24) prévues par le plan de fondation. Le béton de propreté étant entièrement réalisé au fond des fouilles.

III- PREVISIONS DES TRAVAUX

Les travaux de coulage des semelles vont se poursuivre jusqu'à l'achèvement des huit (08) semelles restantes, après on va démarrer le coffrage des amorces de poteaux.



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

IV- OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

Le stock du ciment approvisionné sur le chantier est largement consommé on doit déjà penser à la prochaine commande.

Une gestion efficace de main d'œuvre sur le chantier sera proposée par le chef de chantier pour une analyse approfondie.

V- ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

R.A.S

VI- DIVERS

Le prochain rapport est prévu le 11 juin 2012.

Fait à Douala, le 04 juin 2012.

Daladieu Jean Paul TCHAMBA

Responsable du suivi des travaux
iptchano@yahoo.fr

Tel: 00 237 22194933 / 76838403 /
96268997

J.A.F YAOUNDE