



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

PROJET N°001/JAF/CODEFO/2012 :

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) SALLES DE
CLASSE AU CETIC DE FOTOUNI DANS LA COMMUNE
D'ARRONDISSEMENT DE BANDJA.

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

RAPPORT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX N°02 DU 25 JUIN 2012

L'an deux mil douze et vingt cinquième jour du mois de juin, s'établi le second rapport sur l'avancement des travaux du projet cité en titre. Les points ci-après meublent le présent document :

- I- Matériaux ;
- II- Bilan des dépenses ;
- III- Avancement des travaux ;
- IV- Prévisions des travaux ;
- V- Observations et recommandations ;
- VI- Illustrations photographiques ;
- VII- Divers ;
- VIII- Annexes.

I- MATERIAUX

I-1- Achetés

Les derniers achats relatifs à la première commande des matériaux effectués à Bafoussam, à Bafang et à Fotouni, ont été faits de manière séquentielle suivant les besoins urgents de démarrage et en fonction des moyens disponibles. L'état détaillé des achats est présenté dans le point sur le bilan des dépenses.

I-2- En stock

- **Sable**

Deux camions de sable sont encore disponibles sur le chantier.

- **Gravier**

Le second camion de gravier 5/15 du précédent achat est entamé à 10% de consommation. Le premier camion étant complètement consommé.



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

- **Ciment**

Aucun sac de ciment n'est disponible sur le chantier. Le dernier coulage s'est effectué sur un achat local de cinq (05) sacs à la quincaillerie NZOMEFO de Fotouni.

- **Fers**

Aucune barre de fers en stock sur le chantier. Cependant les armatures pour chainage des fondations sont façonnées à 80% et cinq (05) poteaux d'élévation sont également façonnés.

- **Bois**

Une partie des planches de coffrage et du fond de 20 de la dernière commande achetée, reste encore disponible sur le chantier. Cependant elle reste encore très insuffisante pour la suite des travaux qui sera constituée essentiellement du coffrage.

I-3- A la commande

La dernière commande des matériaux effectuée le 20 juin 2012 et en attente d'achat est constituée de :

Tableau N°1 : Commande des matériaux.

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE
1	Ciment	sac	100
2	Fer de 6	u	30
3	Fer de 8	u	20
4	Fer de 10	u	80
5	Planche fond de 40 x 5.00m	u	12
6	Planche fond de 20 x 5.00m	u	40
7	Serre-joints de maçon	u	70
8	Gravier 5/15 en camion de 20T	u	1
9	Gros sable en camion de 20T	u	5
10	Perches	u	200
11	Casque de chantier	u	20
12	Latte de 4 x 8 x 5.00m	u	60
13	Pointes toc de 80 en paquet	u	4



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

II- BILAN DES DEPENSES

II-1- TRANSFERTS

Tableau N°2 : Bilan des transferts effectués.

TRANSFERTS		
DATE	DESIGNATION	MONTANT
06/05/2012	Somme laissée au village après la pose de la première pierre	110 000
08/05/2012	Transfert N°1	500 000
10/05/2012	Transfert N°2	700 000
23/05/2012	Transfert N°3	1 000 000
04/06/2012	Transfert N°4	300 000
TOTAL TRANSFERT		2 610 000

II-2- ACHATS

Tableau N°3 : Bilan des achats.

I- ACHATS MATERIAUX ET MATERIELS						
DATE	DESIGNATION	U	QTE	P.U	MONTANT	OBSERVATIONS
06/05/2012	Paquet de pointes	u	2	4 500	9 000	Quincaillerie NZOMEFO Fotouni
	Lattes de 4x8x5.00m	u	30	1 000	30 000	
	Transport	ff	1	4 000	4 000	
11/05/2012	Gravier 5/15 camion de 20T	u	2	325 000	650 000	Ets de vente de sable Bafoussam
19/05/2012	Sable camion 20T	u	2	60 000	120 000	Fotouni
28/05/2012	ciment	sac	50	4 800	240 000	Quincaillerie TAMO face hôtel continental Bafoussam
	Fer de 6	u	100	1 450	145 000	
	Fer de 10	u	100	3 950	395 000	
	Fer de 8	u	20	2 600	52 000	
	Fil d'attache	u	50	900	45 000	

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

	Pointes de 80 en paquet	u	3	4 050	12 150	
	Pointes de 70 en paquet	u	3	4 050	12 150	
	Pointes de 90 en paquet	u	2	4 050	8 100	
	Pointes de 50 en paquet	u	1	4 800	4 800	
	Tenailles	u	3	1 000	3 000	
	Porte lame de scie	u	1	1 600	1 600	
	Lames de scie	u	10	550	5 500	
	Pioche avec manche	u	1	3 000	3 000	
	Sceaux maçon	u	10	800	8 000	
	Pelles rondes avec manche	u	10	1 500	15 000	
	Pelles bêche avec manche	u	2	1 500	3 000	
	Fût vide en fer	u	2	10 000	20 000	
	Support en fer	u	2	150	300	
	Transport	u	1	25 000	25 000	
	Roue de brouette	u	2	4 000	8 000	COGENI CAMEROUN Agence de Bafoussam
04/06/2012	Ciment	sac	50	5 000	250 000	Quincaillerie
	Transport	u	1	10 000	10 000	Royale Bafang
13/06/2012	Planches de coffrage de 30 x 5m	u	10	3 500	35 000	Ets TILONG Samuel Bafang
	Fond de 20 x 5m	u	20	2 500	50 000	
22/06/2012	ciment	u	5	5 500	27 500	Quincaillerie NZOMEFO Fotouni
TOTAL ACHAT					2 192 100	
II- MAIN D'ŒUVRE						
	Terrassement et Implantation	ff	1	60 000	60 000	
	Paye des fouilles en puits	u	1	100 000	100 000	Voir détails ci-joints
	Paye du 29/05 au 02/06 2012	u	1	98 400	98 400	
	Paye du 04/06 au 07/06 2012	u	1	91 600	91 600	
TOTAL MAIN D'ŒUVRE					350 000	
TOTAL ACHAT & MAIN D'ŒUVRE					2 542 100	



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Remarques :

- 1- Le dernier transfert effectué le 18 juin 2012 n'était pas encore décaissé et non pris en compte dans le présent rapport. Une évaluation de la « priorité des priorités » était nécessaire au vu de son montant, et des besoins pressants sur le chantier de manière à ne pas interrompre l'évolution des travaux. Chose faite à ce jour.
- 2- Le chef de chantier n'a encore rien perçu en terme de rémunération jusqu'à ce stade d'avancement des travaux, pour la simple raison d'un pourparler qui est en instance entre lui et les responsables techniques de la J.A.F, en vue de la finalisation de son contrat. A ce jour, rien n'est encore arrêté de manière définitive sur le montant global de ses prestations, mais nous nous sommes déjà mis d'accord sur la stratégie à savoir, celle de payer les techniciens et les aides sur un pointage journalier, et lui sur l'ensemble des travaux de gros œuvre à savoir fondation, élévation et dalle. Aussi, il est trivial qu'une avance à lui octroyer, fait parti de la « priorité des priorités » en attendant de tirer tout au clair.
- 3- Les pièces justificatives des achats et les états de main d'œuvre payés sur le chantier qui sont déjà parvenues à la rédaction du présent rapport sont jointes en annexe. D'autres par contre sont encore attendues.

III- AVANCEMENT DES TRAVAUX

Après la réalisation des tâches suivantes :

- Implantation ;
- Fouilles en puits pour semelles et poteaux,
- Coulage du béton de propreté,
- Début du coulage des semelles,

La poursuite et l'achèvement du coulage des semelles puis le ferrailage, le coffrage et le coulage des amorces de poteaux ont fait l'objet de l'avancement des travaux durant cette période écoulée. Il ne reste plus qu'une (01) seule amorce de poteau à couler sur les vingt quatre (24) prévues par le plan de fondation. Cette opération serait achevée à ce jour, nul été la rupture du stock de ciment.



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

IV- PREVISIONS DES TRAVAUX

Sous réserve de l'achat de la dernière commande des matériaux en instance, les travaux ci-après sont au programme :

- Achèvement du coffrage et coulage des amorces ;
- Fabrication des parpaings de 20x20x40;
- Fouille des lignes de maçonnerie des murs de fondation ;
- Démarrage du chaînage des fondations ;
- Démarrage des maçonneries de fondation ;
- Démarrage du coffrage des poteaux d'élévation ;
- Démarrage de la fabrication des nervures ;
- Etc...

V- OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

La saison des pluies étant déjà en route, il est urgent que les travaux en fondation soient achevés le plus rapidement possible.

Pendant qu'un technicien se chargera de produire les parpaings de 20 pour les maçonneries, une équipe sera chargée de faire les fouilles sur le tracé des murs de fondation, l'autre au coffrage et à la pose du ferrailage pour chaînage de la fondation. Seul le contour extérieur sera maçonné et on va passer les longrines à l'intérieur pour porter directement les murs d'élévation. Un remblai général sera effectué à l'intérieur de la fondation pour recevoir le dallage afin de nous permettre ainsi d'achever les travaux de fondation.

Les matériaux tels que le sable et le gravier doivent être achetés en priorité et stockés sur le site avant l'arrivée des grandes pluies, au vu de la difficulté du camion d'arriver sur le chantier avec le mauvais état de la route d'accès. A ce jour le camion de gravier déposé devant la provenderie se transporte difficilement sur le site des travaux.

Il est évident que les achats locaux des matériaux ou de manière très infirme nous reviennent de plus en plus chers, je ne saurais clore ce présent rapport sans inviter tous les chers frères et sœurs et sympathisants du groupement Fotouni, à se mobiliser massivement pour la réalisation de ce projet donc son achèvement complet nous donnera obligatoirement un LYCEE TECHNIQUE à FOTOUNI.

Que ceux qui ont déjà fait un geste jusqu'ici soit béni par l'Eternel des Armées qu'il les accorde d'avantage afin qu'ils puissent faire un effort supplémentaire pour la réalisation de notre dessein.



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

VI- ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498



Une vue d'ensemble de la fondation après les fouilles



Une vue de la façade principale après les fouilles



Une vue d'ensemble après le coulage des semelles et amorces



Une vue de la façade principale après le coulage des semelles et amorces





Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Fûts pour réserves d'eaux	Une vue arrière des travaux de la fondation
	
Réalisation d'une semelle avec son amorce de poteau	Seule amorce de poteau en attente de coulage faute de ciment
	
Fers à béton façonnés en attente	Planches de coffrage en attente

VII- DIVERS

La suite dans le prochain numéro.

Fait à Douala, le 25 juin 2012.

Daladieu Jean Paul TCHAMBA

Responsable du suivi des travaux
iptchano@yahoo.fr

Tel: 00 237 22194933 / 76838403
/ 96268997

J.A.F YAOUNDE



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Reçu N° 50 BPF 7000/1000

de M. Fonfon Etienne
from Mr. Ndomfo

La somme de neuf mille
The sum of francs CFA

Pour 2 parfaits points
Being Avance

Reste

Fait à Fotouni le 6/10/12
Issued at The

Reçu N° 51 BPF 3000/1000

de M. Fonfon Etienne
from Mr. Ndomfo

La somme de trente mille
The sum of francs CFA

Pour 30 lattes
Being Avance

Reste

Fait à Fotouni le 6/10/12
Issued at The



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Etat de l'avance pour le chantier du CETIC de Fotouni du 04-07-06-2012

Hausie	Loleis			
Fongang	Etienne	48 x	3000	= 12000
Tedjo	Seraphin	48 x	3000	= 12000
Fotso	Proni	48 x	2000	= 8000
Sieba J.	Bertin	38 x	1500	= 4500
Simaah	Idriss	38 x	2500	= 7500
Kamgang J.	Robert	48 x	2500	= 10000
Peugneu	Gabriel	48 x	800	= 3200
Fondjo	Idriss	38 x	800	= 2400
Wakalap		38 x	2000	= 6000
Montchou	Joseph	38 x	2000	= 6000
Silinau	Simplie	28 x	2500	= 2500
Kengni	Robert	28 x	2000	= 4000
Kengni	Heurich	38 x	1500	= 4500
Nzomo	Kellin	28 x	1500	= 3000
Frais d'eau		5000		= 5000
				91600f

Fait à Fotouni le 07.06.2012
Par Etienne Fongang Tel: 73-04-46.29



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Etat de solaire pour le chantiers du CETIC
du 29-05-2012 au 02-06-2012 de Fotouni

Hausse	Louis	
Fongang	Etienne	5j x 3000 = 15000
Tedem	Seraphin	5j x 3000 = 15000
Dadi	Jeanques	1j x 1000 = 1000
Kemmo	Theodore	3j x 2000 = 6000
Fotso	Roni	4j x 2000 = 8000
Kontehou	Joseph	4j x 2000 = 8000
Simah	Idriss	4j x 2500 = 10000
Sieba .J.	Bertin	5j x 1500 = 7500
Kenzni	Hulrich	5j x 1500 = 7500
Jeuguen	Gabriel	5j x 800 = 4000
Fondjo	Idriss	3j x 800 = 2400
Nzougang	papin	2j x 1500 = 1500
Kangang .J.	Robert	5j x 2500 = 12500
Nzougang	papin	
		98400F

Fait a Fotouni le 02-06-2012
par Etienne Fongang tel: 73.04.46.29



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :
99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Fotouni le 15/5/2012

Etat des travaux de terrassement (semelles)
au CETIC

semelles:						
60 x 60	=	1	x	3 000	=	3.000 F
80 x 80	=	6	x	3 000	=	18.000 F
90 x 90	=	1	x	3 000	=	3.000 F
110 x 110	=	1	x	4 000	=	4.000 F
120 x 120	=	2	x	4 000	=	8.000 F
130 x 130	=	1	x	4 000	=	4.000 F
140 x 140	=	6	x	5 000	=	30.000 F
150 x 150	=	5	x	5 000	=	25.000 F
160 x 160	=	1	x	5 000	=	5.000 F
		<u>24 semelles</u>				
						<u>100.000 F</u>

Cent mille francs
Haoussi Louis
Jouff

Commande des matériaux et matériel :

- I. Matériaux
- 200 fers de 10 tors
 - 15 fers de 8 tors
 - 100 fers de 6 tors
 - 50 rouleaux de fil d'attache
 - 20 planches de 30 cm
 - 8 planches de 40 cm
 - 20 planches de 50 cm
 - 100 sacs de ciment
 - 3 paquets pointes de 80 cm
 - 3 paquets pointes de 70 cm
 - 2 paquets pointes de 90 cm
 - 1 paquet pointes de 50 cm
 - 5 camions gros sable (Betham Fotouni)
 - 1 camion gravier 5/15

- II. Matériel
- 3 lunettes
 - 8 pelles ronds
 - 2 pelles bêtes
 - 5 ferrailles du ferrailleur
 - 1 monture de scie à métaux
 - 10 lames de scie à métaux
 - 50 serre-joints de mason
 - 2 pioches
 - 10 seaux à béton
- Haoussi Louis



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :

99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

FACTURE N° [Stamp]

Doit :

Qté	Désignation	P.U.	TOTAL	DEAIL
50	Sacs de ciment au port	4800	240000	
PAYE COMPTANT				
			TOTAL	240000

Les marchandises vendues et livrées ne sont ni reprises ni échangées.
Arrêté la présente Facture à la somme de :

FACTURE [Stamp]

Date: 28/05/2012

637000

FACTURE [Stamp]

Doit

Qté	DÉSIGNATION	P.U.	TOTAL	DEAIL
100	Sac de 50	1450	145000	
100	Sac de 50	3950	395000	
20	Sac de 50	2600	52000	
50	Sac de 50	900	45000	
			TOTAL	637000

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.
Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur

FACTURE [Stamp]

Date: 28/05/2012

473800

FACTURE [Stamp]

Doit

Qté	DÉSIGNATION	P.U.	TOTAL	DEAIL
100	Sac de 50	4050	405000	
100	Sac de 50	4050	405000	
20	Sac de 50	1600	32000	
100	Sac de 50	1600	160000	
100	Sac de 50	1600	160000	
			TOTAL	473800

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.
Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :

99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :

00436648187498

Date: 28/03/2012
FACTURE N° 0039883

Qte	DÉSIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAIL
2	Jeux fut Vets en fut	1000	2000	
TOTAL			2000	

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.
Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur

Date: 28/03/2012
FACTURE N° 0039883

Qte	DÉSIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAIL
1	Opus poche 4 Menche	3000	3000	
10	Boxe sac Menche	1100	11000	
TOTAL			11000	

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.
Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur

Date: 28/03/2012
FACTURE N° 0039883

Qte	DÉSIGNATION	P.U.	P. TOTAL	DETAIL
10	Boxe pelle de bois Menche	1500	15000	
2	Jeux pelle de bois Menche	900	1800	
TOTAL			18000	

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.
Arrêté la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur



Jeunesse Active FOTOUNI

Mobiliser au moins 1000 jeunes pour un FOTOUNI développé

Douala :
99707334

Yaoundé :
75227459

Ouest :

99935442

FOTOUNI :
77150244

Diaspora :
00436648187498

Date: 28/05/2012

FACTURE C

M. Doit

Qté	DÉSIGNATION	P.U.	P.TOTAL	DÉTAIL
1	broussat	25 000	25 000	
PAYE COMPTANT				
LIVRE				
		TOTAL	25 000	

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur

Date: 28/05/2012

FACTURE A

Doit

Qté	DÉSIGNATION	P.U.	P.TOTAL	DÉTAIL
30	Dupont en Jure	10	300	
PAYE COMPTANT				
		TOTAL	300	

Les marchandises vendues ne sont ni échangées, ni reprises.

Arrête la présente facture à la somme de :

Signature Vendeur

STE COGENI CAMEROUN S.A.

AGENCE BAFOUSSAM AUBERGE

Tél. : 33 44 25 83 / Fax : 33 44 43 53 - BP : 812 BAF

Pièce liée NIU : M119100000795L-RC031573

Vendeur TALOM

Dépôt 2SHBA

DAVID

FACTURE : N°

FC097405

CB N°

0895103

Date : 28/05/12

Heure : 12:02:07

Aide vendeur

Observations	Designation	Dépôt	Qté	PU BRUT	% Rem	PU Net	Total
RQ795 X	ROUE BROUETTE	2SHBA X	2,00	4 000,00		4 000,00	8 000

TOTAL HT : 6 709

TVA : 1 291

Précpte 1% :

Total :

8 000

8 000

